

Situación de las Obras de Interés General y Regional

Denominación Obra	Presupuesto Convenio	Administración	Situación Obra	finalización
IDAM Las Palmas - Telde I	6.806.000.000	Ministerio M.A.	Finalizada 1ª Línea / Ejecución 2ª Línea	Finalizada/Junio2002
IDAM Gáldar - Agaete 2ª fase	608.000.000	Ministerio M.A.	Finalizada	Finalizada
Desaladora Guía 2ª fase *	750.000.000	Ministerio M.A.	Licitada y en Contratación	Pte. Adjudicación
Trasvasur	3.342.524.455	Ministerio M.A.	Ejecución	ago-02
Gran Depósito Regulador Las Palmas	950.000.000	Ministerio M.A.	Finalizada	Finalizada
Terciario Las Palmas	1.700.000.000	Ministerio M.A.	Iniciada	oct-02
Sistema Depuración Sur de G. C.	1.950.000.000	Ministerio M.A.	Iniciadas:	
Depuradora Tablero			Ejecución	dic-01
Depuradora Arguineguín			Contratada	dic-01
Depuradora Mogán			Contratada	dic-01
Conducc. Aguas Depuradas LP-Norte	2.079.000.000	Ministerio M.A.	Iniciada	jul-02
Mejora y Ampliación Las Palmas III	800.000.000	Cabildo - Prefinanciada	Iniciada	dic-01
MASGAT Telde	1.400.000.000	Cabildo - Prefinanciada	Ejecución 1ª y 2ª fase	Oct. 01/ Feb.02
IDAM Arucas - Moya 2ª fase *	500.000.000	*	*	
Presa Salto del Perro	1.100.000.000	Ministerio M.A.	Técnicamente inviable	
Recrecimiento Parralillo y Caidero	300.000.000	Solicitada prefinanciación	Pendiente aprobación C. Bilateral	
Mejora Saneamiento Las Palmas	1.100.000.000	Ministerio M.A.	Pendiente licitación Ministerio M.A.	
IDAM San Bartolomé y Mogán	500.000.000	Solicitada prefinanciación	Pendiente aprobación C. Bilateral	
Presa Los Palos	700.000.000	Ministerio M.A.	Técnicamente inviable	
Balsas Regulación Medianías	700.000.000	Cabildo - Prefinanciada	En licitación	dic-01
IDAM en San Nicolás de Tolentino	500.000.000	Cabildo - Prefinanciada	Finalizando	abr-01
Incrementos Recursos Norte de G.C.	1.500.000.000	Cabildo - Prefinanciada	Iniciadas:	
Desaladora Roque Prieto	537.004.260		Ejecución	abr-01
Desaladora Bocabarranco	499.278.506		Ejecución	nov-01
Desaladora Arucas	496.821.765		Contratada - Paralizada	Pendiente inicio
Arucas - Moya 2ª fase - Regional	390.225.407	Comunidad Autónoma	Ejecución	nov-01
Terciario Las Palmas - Regional	409.800.000	Comunidad Autónoma	Finalizando	abr-01
Ampliación desaladora Sureste - Regional	1.156.271.810	C.A.C. / Mancomunidad	Finalizada	Finalizada

(*) NOTA: La inversión asignada a la Desaladora Arucas - Moya 2ª fase, de 500 Mptas se ejecuta como obra de la C.A.C., por lo que la D.G. Aguas la incorporó en la obra Guía 2ª fase.

